

CERTIFICACIONES EMPRESA BASSAMAR

2

1

Relació valorada

Designació de les obres: REFORMA MERCAT MUNICIPAL		Contractista: BASSA MAR,S.A.
		CIF/DNI:
Dates	Licitació:	Coef. adjudicació: 1
De	Començament:	
	Acabament:	

Obres executades a origen	Quantitat	Preu	Import
2 RAM DE PALETA,REVESTIMENTS			
2.1 2.05 M2 SOLADO DE TERRATZO ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM. MICROCHINA,PULIDO EN FABRICA,PP DE RODAPIÉ EN MEDIA CAÑA EN AMBITO DE PARADAS DE 7 CM (ACOPI MATERIAL)	150,000	54,60	8.190,00
2.2 2.08 M2 ALICATADO CON PLAQUETA EN COMBINACIÓN CON VARIOS COLORES DE GRES (ACOPI MATERIAL)	150,000	51,20	7.680,00
Total pressupost parcial n° 2:			15.870,00
6 VIDRIERIA,PINTURA I VARIS			
6.1 6.09 PA ALQUILER DE CARPA Y INSTALACIONES VARIAS PARA 4 MESES	1,000	19.800,00	19.800,00
6.2 6.10 PA ESTRUCTURA AUXILIAR PARADAS Y MUDANZA PROVISIONAL	1,000	14.780,00	14.780,00
Total pressupost parcial n° 6:			34.580,00

Página 2

REFORMA MERCAT MUNICIPAL

Obres executades a origen	Quantitat	Preu	Import
3 SANEJAMENT,LAMPISTERIA I SANITARIS			
3.1 3.01 MI Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mmm. de diámetro y 3,3 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.	60,000	28,00	1.680,00
3.2 3.02 MI Tubería de PVC sanitaria serie C, de 120 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2,y cama de arena, i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.	8,000	36,00	288,00
3.3 3.03 MI Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en Bajantes, i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.	10,000	611,45	6.114,50
3.4 3.04 MI Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 85 mm. de altura ALFA-DRAIN, para frente pardas, sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para correcta ejecución de los trabajos.	15,000	551,00	8.265,00
Total pressupost parcial n° 3:			16.347,50
6 VIDRIERIA,PINTURA I VARIS			
6.10 6.10 PA Formación y montaje de estructura auxiliar provisional de paradas y pasillo central, incluso mudanza paradas existentes a nuevo emplazamiento provisional y posterior mudanza a paradas definitiva en mercado rehabilitado.	1,000	14.780,00	14.780,00
Total pressupost parcial n° 6:			14.780,00

CERTIFICACIONES EMPRESA BASSAMAR

3

REFORMA MERCAT MUNICIPAL		Pàgina 2	
Obres executades a origen	Quantitat	Preu	Import
2.10.2.10 M2 Pavimneto elevado formado por baldosa cerámica entregada con mortero y sustentada por ladrillo gero. La altura final del suelo elevado será de 20 cm., de solera base a superficie de uso de la baldosa TANTO EN PARED COMO EN CÁMARA incluido registro para sifon de sumidero, sumidero y empalmes.	80,000	65,00	5.200,00
Total pressupost parcial n° 2:			29.867,18
3 SANEJAMENT,LAMPISTERIA I SANITARIS			
3.1.3.01 MI Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm. de diámetro y 3,3 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según NTE.ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.	102,000	28,00	2.856,00
3.2.3.02 MI Tubería de PVC sanitaria serie C, de 120 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2,y cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.	8,000	36,00	288,00
3.3.3.03 MI Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en Bajantes, i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.	15,000	611,45	9.171,75
3.4.3.04 MI Canalela de hormigón polímero para recogida de aguas de 85 mm. de altura ALFA-DRAIN, para frente pardas, sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para correcta ejecución de los trabajos.	20,000	551,00	11.020,00
3.9.3.09 Ud Centralización para 8 contadores de agua fría de 3/4", compuesta por conexionado a acometida con tubo de acero galvanizado 2" con piezas especiales, colector de acero galvanizado de 8 salidas y 2", manguitos electrotiicos de 30 cm., contadores divisionarios de 3/4", incluso p.p. de llaves de corte, grifo de prueba y válvula antirretorno, totalmente montado y realizada prueba de carga a 20 atm.	1,000	2.670,00	2.670,00
3.10.3.10 MI Tubería Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según norma UNE 53.381 EX: 2001, de 20x1,9 mm. de diametro, cotocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección funcionando según normativa vigente.	166,000	7,60	1.261,60
3.11.3.11 Ud Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirsbo-PEX (metodo Engel) para las red de agua fría i caliente, utilizando el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivaciones por tes, con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm. para red de desagüe y con sifon individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los fregaderos ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.	1,000	82,00	82,00
3.12.3.12 Ud Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirsbo-PEX (método Engel) para las redes de aga fría i caliente, utilizando el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivaciones por tes y tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.	2,000	219,00	438,00
Total pressupost parcial n° 3:			27.787,35
4 ELECTRICITAT,TELEFONIA,SEGURETAT I VENTILACIÓ			
4.1.4.01 Ud Instalació elèctrica del mercat municipal formada per una centralització de comptadors i un quadre general amb IPC, IGA i un interruptor diferencial toroidal; amb una derivació per a cada parada fins a un quadre secundari pel control i protecció de la mateixa provist d'interruptor magnetotèrmic, interruptor diferencial i 3 línies de sortida protegides per PIAS (enllumenat, endolls i elements de fret) segons esquema elèctricidel projecte; quadre secundari per serveis comuns provist de 4 línies per enllumenat, 4 línies amb destí a les cambres frigorífiques, per a la instal·lació de ventilació i una línia per el motor de la porta d'accés amb un PIA per a cada línia i una protecció global formada per 3 interruptors generals. Inclòs el cablegat d'acord amb les directius del plànol de instal·lació elèctrica i safates i/o tubs per a la seva estesa col·lats a les perets i sostres; el cablegat i la instal·lació serà feta amb materials no propagadors de flama i ajustan-se a la instrucció BT-28 per a locals de pública concurrència del vigent Reg. de baixa tensió; legalització d'instal·lació elèctrica inclosos taxes i despeses necessaries; caixes, mecanismes, i demés treballs necessaris.	0,200	36.540,00	7.308,00
Total pressupost parcial n° 4:			7.308,00
6 VIDRIERIA,PINTURA I VARIS			
6.10.6.10 PA Formación y montaje de estructura auxiliar provisional de paradas y sillio central, incluso mudanza paradas existentes a nuevo emplazamiento provisional y posterior mudanza a parada definitiva en mercado rehabilitado.	1,000	14.780,00	14.780,00
Total pressupost parcial n° 6:			14.780,00

4

REFORMA MERCAT MUNICIPAL		Pàgina 3	
Obres executades a origen	Quantitat	Preu	Import
3.15.3.15 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandática de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.	2,000	340,00	680,00
3.16.3.016 U Cambiar tuberías para las acometidas de agua a las viviendas desde contadores a los montantes	1,000	2.752,00	2.752,00
Total pressupost parcial n° 3:			15.355,88
5 ELECTRICITAT,TELEFONIA,SEGURETAT I VENTILACIÓ			
4.1.4.01 Ud Instalació elèctrica del mercat municipal formada per una centralització de comptadors i un quadre general amb IPC, IGA i un interruptor diferencial toroidal; amb una derivació per a cada parada fins a un quadre secundari pel control i protecció de la mateixa provist d'interruptor magnetotèrmic, interruptor diferencial i 3 línies de sortida protegides per PIAS (enllumenat, endolls i elements de fret) segons esquema elèctricidel projecte; quadre secundari per serveis comuns provist de 4 línies per enllumenat, 4 línies amb destí a les cambres frigorífiques, per a la instal·lació de ventilació i una línia per el motor de la porta d'accés amb un PIA per a cada línia i una protecció global formada per 3 interruptors generals. Inclòs el cablegat d'acord amb les directius del plànol de instal·lació elèctrica i safates i/o tubs per a la seva estesa col·lats a les perets i sostres; el cablegat i la instal·lació serà feta amb materials no propagadors de flama i ajustan-se a la instrucció BT-28 per a locals de pública concurrència del vigent Reg. de baixa tensió; legalització d'instal·lació elèctrica inclosos taxes i despeses necessaries; caixes, mecanismes, i demés treballs necessaris.	0,150	36.540,00	5.481,00
4.3.4.03 Ud Pre-instal·lació de telefonia formada per cable en canal, grapada a perets i sostre, des de l'entrada del servei al mercat fins a cada parada d'acord amb el plànol de planta, inclosos materials i accessoris, ajuts de paleta i demés treballs necessaris.	0,150	2.480,00	372,00
4.5.4.05 Ut Subministre i col·locació de llumenera d'emergència tipus lluna empotrable N35 de Daisalux, autonomia 1h. i 100 lumens, inclòs làmpada emergència F24w incandescent.	3,000	32,00	96,00
Total pressupost parcial n° 4:			5.949,00
5 CARPINTERIA METAL·LICA			
5.4.5.04 M2 Entramado metálico según planol de detalle, para formación de techo paradas	25,755	268,00	6.902,34
5.10.5.0010 U Suministro y montaje de portico de perfil U con tapa de xapa con tornillos	2,000	762,00	1.524,00
Total pressupost parcial n° 5:			8.426,34
5 VIDRIERIA,PINTURA I VARIS			
6.1.6.01 M2 Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 650 micras para la protección contra el fuego de estructuras metálicas.	12,000	524,00	6.288,00
6.2.6.02 Ut Pintura aluminio electrolítico de plomo de Procolor sobre carpintería metálica, previo raspado.	41,250	10,80	445,50
6.4.6.04 M2 Pintura impermeable antihumedad Dique Procolor o similar dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.	44,250	12,00	531,00
6.11.6.011 PA Reforz de l'estructura segon pressupost	1,074	7.136,00	7.664,06
6.12.6.012 U Tancament provisional amb plaques pladur sobre estructura metal·lica per dividir el mercat	1,000	0,00	0,00
6.13.6.013 U Modificació tancament provisional zona entrada	1,000	1.371,60	1.371,60
6.14.6.014 U Tancament provisional acces nous aseos	1,000	1.091,00	1.091,00
6.15.6.015 M2 Pintura plastica sobre paraments de pladur	8,000	7,80	652,20
Total pressupost parcial n° 6:			21.636,36